



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ในรอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569
 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568- มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณสุขอื่น ๆ
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 9	ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 9 โดยทำการ ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถมดินบด ทับเขตคอนกรีตขยายผิวจราจร	500,000	ม.ค.69- มิ.ย.69	√			490,000	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากนางวางเดือน ภูศรีฤทธิ ไปนางนางนิก อำมาตย์ บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก นางนางวางเดือน ภูศรีฤทธิ ไปนางนางนิก อำมาตย์ บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 876 ตร.ม.	500,000	ม.ค.69- มิ.ย.69	√			484,600	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนายสุนทร ไป บ้านนางน้อม บ้านหนองตะไก่เหนือ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุนทร ไป บ้านนางน้อม บ้านหนองตะไก่เหนือ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 780 ตร.ม.	446,000	ม.ค.69- มิ.ย.69			√	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินงาน		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ซุนตึก บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ซุนตึก บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	456,000	ม.ค.69- มิ.ย.69			√	0	
5	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดอุทิศยาราม บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดอุทิศยาราม บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร	75,000	ม.ค.69- มิ.ย.69		√		75,000	
6	ก่อสร้างระบบประปา น้ำ รางวี จากบ้านนางนิवास วงษาเวียง ไปสามแยกบ้านนายรักเร่ อุซชิน นายรักเร่ อุซชิน บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 4	ก่อสร้างระบบประปายนารางวี จากบ้านนางนิवास วงษาเวียง ไปสามแยกบ้านนายรักเร่ อุซชิน บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 4 โดยวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40*1.00 เมตร จำนวน 177 ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 18 บ่อ และรางวี คสล. กว้าง 0.80 หนา 0.15 เมตร ตลอดความยาวหลังท่อ	389,000	พ.ย.68- เม.ย.69	√			376,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
7	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จากบ้านนางบัว ดงเล็ก ไปบ้านนางนารี ศรีพันธ์ บ้านหนองตะโกใต้ หมู่ที่ 12 โดยวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40*1.00 เมตร จำนวน 184 ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 18 บ่อ และรางวี คสล. กว้าง 0.80 หน้า 0.15 เมตร ตลอดความยาวหลังท่อ	ก่อสร้างระบบประปายำน้ำ จากบ้าน นางบัว ดงเล็ก ไปบ้านนางนารี ศรีพันธ์ บ้านหนองตะโกใต้ หมู่ที่ 12 โดยวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40*1.00 เมตร จำนวน 184 ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 18 บ่อ และรางวี คสล. กว้าง 0.80 หน้า 0.15 เมตร ตลอดความยาวหลังท่อ	400,000	พ.ย.68-เม.ย.69	√			385,000	
8	ก่อสร้างระบบประปายำน้ำ รางวี จากบ้านนางบัวเรียน ถึงสามแยกบ่อมจุดตรวจ ประชาชน บ้านแม่มนต์ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างระบบประปายำน้ำ รางวี ภายใน หมู่บ้าน จากบ้านนางบัวเรียน ถึงสามแยกบ่อมจุดตรวจประชาชน บ้านแม่มนต์ หมู่ที่ 2 โดยวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80*1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน 5 บ่อ และรางวี คสล. กว้าง 1.20 หน้า 0.15 เมตร ตลอดความยาวหลังท่อ	226,000	พ.ย.68-เม.ย.69		√		209,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยนางแก้ว จากบ้านฐานวิสัย บ้านแม่มนต์ หมู่ที่ 2 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 124 เมตร พร้อมฝาปิด	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยนางแก้ว จากบ้านฐานวิสัย บ้านแม่มนต์ หมู่ที่ 2 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 124 เมตร พร้อมฝาปิด	328,300	พ.ย.68-เม.ย.69	√			328,000		
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยนางแก้ว จากบ้านนายทองคำ เครือเนตร ไปบ้านนายสว่าง ชุนเกาะบ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 188 เมตร พร้อมฝาปิด	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยนางแก้ว จากบ้านนายทองคำ เครือเนตร ไปบ้านนายสว่าง ชุนเกาะบ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 188 เมตร พร้อมฝาปิด	497,800	พ.ย.68-เม.ย.69	√			497,500		
11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยนางยุพิน ละครไชย ไร่ดัดทัศนียเขต บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 51 เมตร พร้อมฝาปิด	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปด้วยนางยุพิน ละครไชย ไร่ดัดทัศนียเขต บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 51 เมตร พร้อมฝาปิด	135,000	พ.ย.68-เม.ย.69	√			135,000		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินงาน		
12	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู จากบ้านนางเสาวภา ศิริสุวรรณ ไปศูนย์ อสม.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 132 เมตร พร้อมฝาปิด	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู จากบ้านนางเสาวภา ศิริสุวรรณ ไปศูนย์ อสม.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 132 เมตร พร้อมฝาปิด	349,500	พ.ย.68-เม.ย.69	√			349,000	
13	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง ไปบ้านนายไพศาล คำมะลี บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 115 เมตร พร้อมฝาปิด	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง ไปบ้านนายไพศาล คำมะลี บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยูขนาด 0.60*0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ระยะทาง 115 เมตร พร้อมฝาปิด	304,500	พ.ย.68-เม.ย.69	√			304,000	
14	โครงการก่อสร้างท่อสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หนองบัวเงิน หมู่ที่ 3	ก่อสร้างท่อสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	120,000	ม.ค.68-เม.ย.69		√		118,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
15	ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่	150,000	ต.ค.68-ก.พ.69		√		149,000	
16	ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้อมเทศบาลหนองตะไไ้พื้นที่ บ้านหนองตะไไ้พื้นที่ บ้านหนองตะไไ้พื้นที่ 4	ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะไไ้ พร้อมเทศบาลหนองตะไไ้ในพื้นที่ บ้านหนองตะไไ้พื้นที่ 4 ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่	400,000	ต.ค.68-ก.พ.69	√			384,000	
17	ก่อสร้างอาคารพัสดุ	ก่อสร้างอาคารพัสดุ เพื่อเก็บรักษาครุภัณฑ์และเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงิน และเอกสารต่าง รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลหนองไผ่	500,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
18	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลตำบลหนองไผ่	ต่อเติมหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองไผ่	50,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
19	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองไผ่	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองไผ่	200,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
20	โครงการปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่	ปรับปรุงห้องทำงานรองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองไผ่	60,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางใหญ่สู่ตำบลคำบุญ ไปบ้านนางบัวทอง จันทบุรีประทักบ้านหนองไผ่ หมู่ 1	กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร	247,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไฟส่องสว่าง สู่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑศรัทธรมเจดีย์ฯ หลวงตามหาบัว และพิพิธภัณฑสถานปฎิถุยอลมสายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ไปบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลโนนสูง	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร	495,000	มี.ค.69- ก.ย.69		√		495,000	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน หมู่ 3 บ้านหนองบัวทอง หมู่ 10	กว้าง 3.5 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร	131,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางราตรี ไปนาแม่ปาง บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 3	กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร	376,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	
25	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี บนท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากบ้านนายสุนทร ชัยประทุม ไป โรงงาน นายสุมิตร กักวิสัย บ้านหนองตะไไถเหนือ หมู่ 5	กว้าง 1.4 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร	111,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัว ไป บ้านนางยุพิน บ้านหนองนาเจริญ หมู่ 6	กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร	131,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนศึก 1 บ้านหนองตะเภา หมู่ 7	กว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร	456,000	มี.ค.69- ก.ย.69	√		456,000		
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองไฮ บ้านหนองหิน หมู่ 8	กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร	495,000	มี.ค.69- ก.ย.69		√	0		
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านหนองกลาง ไปนานางเพ็ญศรีเชื่อมตำบลเสอเพลอ บ้านหนองกลาง หมู่ 9	กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร	495,000	มี.ค.69- ก.ย.69		√	0		
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทอง ไปฝายน้ำต้นหัวสามพาด เชื่อม ตำบลเสอเพลอ บ้านหนองบัวทอง หมู่ 10	กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร	495,000	มี.ค.69- ก.ย.69		√	0		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสุวรรณ แก้ววิเศษ ไปแนวเขตหมู่บ้าน บ้านนาทองคำ หมู่ 11	กว้าง 4 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	23,000	มี.ค.69-ก.ย.69			√	0	
32	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางยุพินละครไชย ไป วัดทัศนียเขตบ้านนาทองคำ หมู่ 11	พื้นที่ 48 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร	29,000	มี.ค.69-ก.ย.69			√	0	
33	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางไพบุลย์ คำบุญ ไปบ้านนายวิมล วงศ์คำด้วง บ้านหนองไผ่ หมู่ 1	ขนาด 0.60x0.58 เมตร พร้อมฝาปิด ยาว 76 เมตร บ่อพักจำนวน 2 บ่อ	214,000	มี.ค.69-ก.ย.69		√		214,000	
34	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองตะไก่อ หมู่ 4 จากสามแยกบ้านนายธรรมบุญ ทรายทอง ไปทางทิศตะวันออก	โดยวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40*1.00 เมตร จำนวน 87 ท่อน จำนวน 8 บ่อ และรางวี คสล. กว้าง 0.80 หนา 0.15 เมตร	179,000	มี.ค.69-ก.ย.69			√	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
35	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำจากบ้าน นายอำพล เวียงนันทไป บ้านนางอำนวยพร พันธุ์พัฒน์ บ้านหนองตะไไ้ หมู่ 4	โดยวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40*1.00 เมตร จำนวน 110 ท่อน จำนวน 12 บ่อ และรางวี คสล. กว้าง 0.80 ทนา 0.15 เมตร	239,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	
36	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำรางวี จากบ้าน นางทองดี ไปบ้าน นางบุญโสม บ้านหนองตะไไ้ เหนือ หมู่ 5	โดยวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60*1.00 เมตร จำนวน 72 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ และราง วี คสล. กว้าง 1.00 เมตร ทนา 0.15 เมตร	212,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	
37	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำรางวี จากบ้าน นายไพฑูย์ อร่ามเรือง ไป บ้านนางดิน เพชรชู บ้าน หนองนาเจริญ หมู่ 6	โดยวางท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40*1.00 เมตร จำนวน 110 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 12 บ่อ และ รางวี คสล. กว้าง 0.80 ทนา 0.15 เมตร	239,000	มี.ค.69- ก.ย.69		√		239,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
38	โครงการก่อสร้างระบบ ระบบน้ำประปด้วย จากบ้าน นางสาวชุกดาภา แต่ะเฮง ไป บ้านนางลำไพ สิงห์ศิริ บ้านนาทองคำ หมู่ 11	โดยวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู สองฝั่งถนน ขนาด 0.60x0.58 เมตร พร้อมฝาปิด และบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ยาว 64.00 เมตร	176,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	
39	โครงการก่อสร้างระบบ ระบบน้ำรางวี จากบ้านบัว ตงเล็ก ไป บ้านนางนารี ศรีพันธ์ ช่วงที่ 2 บ้านหนอง ตะไก่ใต้ หมู่ 12	โดยวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 161 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ และรางวี คลส. ผิวจราจรกว้าง 0.80 หนา 0.15 เมตร	340,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	
40	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับ ศพด.บ้านแมนนท์	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขที่ AR 62035) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมนนท์ ต.หนอง ไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1 หลัง	7,639,100	มี.ค.69- ก.ย.69		√		6,884,444	
	รวม 40 โครงการ		18,809,200					12,572,544	

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณสุขอื่น ๆ

1.2 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ ไป นานายเอียด บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ ไป นานายเอียด บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 รายละเอียดการติดตั้งโคมไฟ และระยะพาดสายดับ ตามประมาณการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี	450,000	ม.ค.68- มิ.ย.68		√		448,988.50	
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11 สายหน้าวัดทัศนียเขต ไป บ้านหนองบัวเงิน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง/ปักเสา/พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11 สายหน้าวัดทัศนียเขต ไป บ้านหนองบัวเงิน รายละเอียดโคมไฟ/ปักเสา/พาดสาย ตามประมาณการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี	295,000	ม.ค.68- มิ.ย.68			√	295,000	
รวม 2 โครงการ			745,000					743,988.50	

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลหนองไผ่	จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองไผ่	60,000 โอนลด 59,000	ก.พ.69- ก.ค.69			√	0	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	กิจกรรมปลูกป่าพันธุ์กรรมพืช สืบสวนเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์ข้อมูลพันธุ์กรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	10,000	ก.ค.69- ส.ค.69			√	0	
รวม 2 โครงการ			70,000					0	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข	เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน	5,000	ม.ค.69-ก.ย.69			√	0	
	รวม 1 โครงการ		5,000					0	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	75,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	√			75,000	
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	8,000	ต.ค.68-ธ.ค.68	√			8,000	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	ทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และอปพร.	30,000	ก.ค.69-ก.ย.69			√	0	
รวม 3 โครงการ			113,000					83,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพสมเด็จพระสมเด็จฯ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก	80,000	พ.ค.69-ส.ค.69			√	0	
2	โครงการส่งเสริมการบริโภคสารอาหารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนคุณประโยชน์และโทษของการขาดสารไอโอดีน	80,000	พ.ค.69-ส.ค.69			√	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	30,000	ก.พ.69-พ.ค.69			√	0	
4	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	อบรมให้ความรู้ผสม/แก่นนำสุขภาพต้านการรักรักษาโรคอย่างง่าย	80,000	พ.ค.69-ส.ค.69			√	0	
	รวม 4 โครงการ		270,000					0	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ ตำบลหนองแม่	ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรรมผู้รายได้น้อย และการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	50,000	ต.ค.68- ก.ย.69			√	0	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุให้สามารถจัดการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของผู้สูงอายุ ลดการเป็นภาระ ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ การประกอบอาชีพ และให้ผู้สูงอายุได้ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ แก่สังคม	60,000	ม.ค.69- ส.ค.69			√	0	
รวม 2 โครงการ			110,000					0	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ส่งเสริมด้านการตลาดพัฒนาเครือข่ายการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหนองไผ่	20,000 โอนลด 15,000	พ.ค.69- ส.ค.69			√	0	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองไผ่	อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองไผ่	40,000 โอนลด 35,000	พ.ค.69- ส.ค.69			√	0	
3	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลหนองไผ่	จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลหนองไผ่	100,000	เม.ย.69			√	0	
4	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพประชาชนตำบลหนองไผ่	ฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพตำบลหนองไผ่	50,000 โอนลด 45,000	พ.ค.69- ส.ค.69			√	0	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลหนองไผ่	ส่งเสริมด้านการตลาดแก่กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในตำบลหนองไผ่	30,000 โอนลด 25,000	พ.ค.69- ส.ค.69			√	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงาน กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร คณะบริหารสมาชิกและ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล หนองไม้ ในพระราชกรณียกิจ พระราชปณิธานหม่อมราชวงศ์ใน พระมหากษัตริย์คุณ และแสดง ความอาลัยแต่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	350,000	มี.ค.69	√		321,790		
	รวม 6 โครงการ		590,000				321,790		

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ ไผ่ทองเกมส์ ตำบลหนองไผ่	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ จำนวน 12 หมู่บ้าน	250,000	ม.ค.69- มี.ค.69	√			250,000	
2	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนในตำบลหนองไผ่ 12 หมู่บ้าน	96,000	ม.ค.69- มี.ค.69	√			95,670	
	รวม 2 โครงการ		346,000					345,670	

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา อุดมทัศน์วิสัยทัศน์พันธกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่	จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่	20,000	พ.ย.68- ม.ค.69			√	0	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครู,ผ.ช.ครู, ผู้ดูแลเด็ก	เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	20,000	เม.ย.69- มิ.ย.69			√	0	
3	โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะและพัฒนาการเด็กตำบล	เพื่อส่งเสริมเพิ่มทักษะและพัฒนาการให้กับเด็กตำบลหนองไผ่	30,000	ม.ค.69	√			30,000	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	23,940	ก.ค.69- ส.ค.69			√	0	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	13,650	พ.ค.69- มิ.ย.69			√	0	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน	สนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	177,480 โอนเพิ่ม 6,120	ต.ค.68- พ.ย.68	√			183,600	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	8,400	พ.ค.69-มิ.ย.69			√	0	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	12,180	พ.ค.69-มิ.ย.69			√	0	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 5 แห่ง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์	767,340	ต.ค.68-ก.ย.69		√		446,040	
10	อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตำบลหนองไผ่	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กอนุบาล และเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่	1,922,400	ต.ค.68-ก.ย.69		√		946,350	
11	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กเล็กอนุบาล และเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่	917,990	ต.ค.68-ก.ย.69		√		312,942.25	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
12	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	6,600	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
13	จัดซื้อเก้าอี้หนังเทียม พียู	จัดซื้อเก้าอี้หนังเทียม พียู ปรับระดับสูงต่ำลดระดับได้ ฐานชุบโครเมียม สำหรับศพต. บ้านแม่มนต์ จำนวน 1 ตัว	6,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
14	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน สำหรับศพต.บ้านหนองตะไไ่ จำนวน 2 เครื่องๆละ 32,200 บาท	64,400	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
15	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต สำหรับศพต.บ้านหนองตะไไ่ จำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท และ สำหรับศพต.บ้านแม่มนต์จำนวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท	10,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
16	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ศพต.บ้านแม่มนต์ จำนวน 1 ตัว	4,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
17	จัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าขาพร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะอนุบาลหน้าขาพร้อมเก้าอี้จำนวน 2 ชุดๆละ 4,000 บาท และสำหรับ ศพด.บ้านหนองบัวเงิน จำนวน 3 ชุดๆละ 4,000 บาท	20,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
18	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาเจริญ จำนวน 1 เครื่อง	24,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
19	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก สำหรับ ศพด.บ้านหนองไผ่ จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท และสำหรับศพด.บ้านหนองตะไกร้ จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก สำหรับ ศพด.บ้านหนองไผ่ จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท และสำหรับศพด.บ้านหนองตะไกร้ จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท	16,000	เม.ย.69-ส.ค.69			√	0	
	รวม 19 โครงการ		4,064,380					1,928,932.25	

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1	โครงการทอดเทียน เข้าพรรษา	จัดโครงการทอดเทียนเข้าพรรษาดำบล หนองไผ่	40,000	ก.ค.69- ส.ค.69			√	0	
2	โครงการบวชชีพราหมณ์ ตำบลหนองไผ่	จัดโครงการบวชชีพราหมณ์ตำบลหนอง ไผ่	5,000	มี.ค.69- มิ.ย.69			√	0	
3	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองไผ่	จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบล หนองไผ่	200,000	พ.ค.69- มิ.ย.69			√	0	
	รวม 3 โครงการ		245,000					0	

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
1	โครงการรณรงค์การค้าแยก ขยะของครัวเรือน	รณรงค์การค้าแยกขยะ	50,000	มี.ค.69- ส.ค.69			√	0	
	รวม 1 โครงการ		50,000					0	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามนโยบายของจังหวัดและอำเภอ	20,000	พ.ค.69-ส.ค.69			√	0	
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามนโยบายของจังหวัดและอำเภอ	10,000	มิ.ย.69-ส.ค.69			√	0	
	รวม 2 โครงการ		30,000					0	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ ของชาติดังต่อไปนี้ กิจกรรมวันปิยมหาราช กิจกรรมวันชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ กิจกรรมงานรัฐพิธีอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ ประกอบด้วย กิจกรรมวันปิยมหาราช กิจกรรมวันชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ กิจกรรมงานรัฐพิธีอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	10,000	ต.ค.68- ก.ย.69		√	0		
2	โครงการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ของ บุคลากรเทศบาลตำบลหนอง ไผ่ และประชาชนทั่วไป	ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลหนอง ไผ่ และประชาชนทั่วไป	30,000 โอนลด 13,200	ม.ค.69- พ.ค.69	√		16,800		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่	จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่	220,000	ธ.ค.68-ก.พ.69	√			233,415	
4	โครงการวันเทศบาล	รื้อถักวันจัดตั้งเทศบาล จัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม	10,000	เม.ย.69			√	0	
5	โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานในศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)	ปรับปรุงกระบวนการทำงานในศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่	20,000	ต.ค.68-มี.ค.69	√			16,404	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
6	โครงการเทศบาลศูนย์ฯ	-การสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบกำหนด กิจกรรม -การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -การออกแบบกิจกรรม/แผนการ ดำเนินการ/จัดทำโครงการ -การเสนอโครงการ/อนุมัติ -จัดกิจกรรมสัญจรเวทีประชาคมหมู่บ้าน -การดำเนินกิจกรรมตามแผนการ ดำเนินการ	25,000	ม.ค.69- ก.พ.69	√			25,000	
7	โครงการจัดทำการนำระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดทำแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ จัดเก็บรายได้	150,000 โอนเพิ่ม 26,600 โอนลด 122,600	ต.ค.68- ก.ย.69			√	0	
8	โครงการออกให้บริการรับ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่	ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้ายนอกสถานที่	10,000	มี.ค.69- ก.ย.69			√	0	
	รวม 8 โครงการ		475,000					291,619	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	โครงการทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่	ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนตำบลหนองไผ่ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน	20,000	ต.ค.68-ก.ย.69			√	0	
รวม 1 โครงการ			20,000					0	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลหนองไผ่	คณะกรรมการทั้ง 12 หมู่บ้าน สามารถจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตรงตามความต้องการของคนในชุมชน	20,000	ม.ค.69-ก.พ.69	√			19,280	
รวม 1 โครงการ			20,000					19,280	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
1	จัดซื้อเครื่องโชนต์	จัดซื้อเครื่องโชนต์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท ขนาดลูกสูบ 38 ซีซี กำลังเครื่องยนต์ 0.8 แรงม้า ความยาวบาร์โซ่ 11.5 นิ้ว	16,000	พ.ย.68-ก.พ.69	√			16,000	
	รวม 1 โครงการ		16,000					16,000	

หมายเหตุ : 1. เป็นผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปลงได้ดังนี้

- โครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 98 โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 21.43
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 15.31
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 62 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 63.27

