



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

---

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองไผ่

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณสุขอื่นๆ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางไกรทอง ไปทิศตะวันออก	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางไกรทอง ไปทิศตะวันออกบ้านหนองตะไก่เหนือ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 244 ตร.ม.	146,300	146,300	0	19-23 ธ.ค.67	√	-	-	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกษมา ไปบ้านนางสำราญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกษมา เชื่อมลัดไปบ้านนางสำราญ หมวดยาว 106 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 530 ตร.ม.	316,200	312,200	4,000	19-23 ธ.ค.67	√	-	-	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางวิมล ไปบ้านนางโสภณ เลิศชนบท บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางวิมล บุญทวี ไปบ้านนางโสภณ เลิศชนบท บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 54 ม. หน้า 0.15 ม. ให้เส้นทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม.	117,600	111,900	5,700	11-12 ก.ย.68	√	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
4	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองนาเจริญ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง นาเจริญหมู่ที่ 6 ตามแบบแปลน และประมาณการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่	289,300	289,000	300	13 พ.ค.68	√	-	-	กองช่าง
5	โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อจัดทำศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service : OSS)	ต่อเติมอาคาร เพื่อจัดทำ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service : OSS) ตามแบบ แปลนและประมาณการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่	490,000 (โอนลด 248,500)	241,000	500	28 พ.ค.68- 4 มิ.ย.68	√	-	-	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
6	ก่อสร้างฝาปิดคลองระบาย น้ำหน้าโรงเรียนบ้านหนอง บัวเงินหนองบัวทอง บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 3	ก่อสร้างฝาปิดคลองระบายน้ำ หน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน บ้านหนองบัวทอง บ้านหนอง บัวเงิน หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดยก่อสร้างฝาปิด คลองระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด 0.25 x 0.46 เมตร จำนวน 594 ฝาปิดคลองระบาย น้ำความยาวไม่น้อยกว่า 148.50 เมตร	196,000	194,000	2,000	10-14 ก.พ.68	√	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
7	ก่อสร้างระบบประปา สำหรับตำบล จากบ้านนางมวน ชาดมา ไปบ้าน นางมะลิ ชาวบ้านใน บ้านหนอง บัวทอง หมู่ 10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดยวางระบบ สำหรับ ตำบล ขนาด 0.60x0.58 ม. ความยาว 104 เมตร	ก่อสร้างระบบประปา สำหรับตำบล จากบ้านนาง มวน ชาดมา ไปบ้าน นางมะลิ ชาวบ้านใน บ้านหนอง บัวทอง หมู่ 10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดยวางระบบ สำหรับ ตำบล ขนาด 0.60x0.58 ม. ความยาว 104 เมตร	289,000	275,000	14,000	5-10 มี.ค.68	√	-	-	กองช่าง
8	ก่อสร้างระบบประปา สำหรับตำบล บ้านดอน กลาง หมู่ 9 จากบ้าน นางนาง ค่าบุญ ไปบ้าน นายสุนทร แสนมา	ก่อสร้างระบบประปา สำหรับตำบล บ้านดอนกลาง หมู่ 9 จากบ้านนางนาง ค่าบุญ ไป บ้านนายสุนทร แสนมา ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย วางระบบประปาสำหรับ ตำบล ขนาด 0.60x0.58 ม. ความยาว 98 เมตร พร้อม เปิด และวางท่อ คล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน	289,000	259,000	30,000	14-19 ส.ค.68	√	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินงาน	
9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สำเร็จรูปตู้ยู่ บ้าน หนองหิน หมู่ 8 จากห้วย น้อย ไปบ้านนายสว่าง ชุนเกาะ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สำเร็จรูปตู้ยู่ บ้านหนองหิน หมู่ 8 จากห้วยน้อย ไป บ้านนายสว่าง ชุนเกาะ ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวางระบบระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตู้ยู่ ขนาด 0.60x0.58 ม. ความยาว 108 เมตร พร้อม ฝาปิด	290,000	285,000	5,000	24-27 ก.พ.68	√	-	-	กองช่าง
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สำเร็จรูป รูปตู้ยู่ จากบ้าน นายบัวลอง ไปหน้าบ้าน นางบุญมา เวียงสิมมา	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สำเร็จรูป รูปตู้ยู่ จากบ้านนาย บัวลอง ไปหน้าบ้าน นางบุญมา เวียงสิมมา บ้าน หนองบัวเงิน หมู่ 3 ตำบลหนอง ไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดยวางระบบระบาย น้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม. ความยาว 103 เมตร พร้อม ฝาปิด	132,000	125,000	7,000	5-10 มี.ค.68	√	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านแมนนท์ หมู่ 2 จาก หลังสามแยกบ้านนางสา ทับศรี ไปโรงเรียนบ้าน แมนนท์	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านแมนนท์ หมู่2 จากหลังสาม แยกบ้านนางสา ทับศรี ไป โรงเรียนบ้านแมนนท์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 147 ท่อน และบ่อพักพร้อมฝาปิด จำนวน 16 บ่อ	280,000	273,500	6,500	5-8 ก.ย.68	√	-	-	กองช่าง
12	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ 1 จาก บ้านนางวิจิตร นามมา ไป ท่อพักนายสมยศ พันหลวง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้าน หนองไผ่ หมู่ 1 จากบ้านนาง วิจิตร นามมา ไปท่อพักนายสม ยศ พันหลวง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดยวางรางระบายน้ำ สำเร็จรูป ขนาด 0.60X0.58 ม. ความยาว 100 เมตร พร้อมฝา ปิด	290,000	287,800	2,200	3-6 มี.ค.68	√	-	-	กองช่าง
<b>รวม 12 โครงการ</b>			<b>2,876,900</b>	<b>2,799,700</b>	<b>77,200</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ  
1.2 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไไ้ หมู่ 12 จากบ้านนางสมพิศ พิมานคำ ไปบ้านนายสุนทร,ชอยบ้านนายสมคิด ไปบ้านนายอุดมโชค,ถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองตะไไ้ ไปสามแยกโรงเรียนบ้านหนองตะไไ้ ไปสามแยกทางรถไฟ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไไ้ หมู่ 12 จากบ้านนางสมพิศ พิมานคำ ไปบ้านนายสุนทร,ชอยบ้านนายสมคิด ไปบ้านนายอุดมโชค,ถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองตะไไ้ ไปสามแยกทางรถไฟ ตำบลหนองไผ่ อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานี	90,300	90,222.03	77.97	ส.ค.68-ก.ย.68	√	-	-	กองช่าง
<b>รวม 1 โครงการ</b>			<b>90,300</b>	<b>90,222.03</b>	<b>77.97</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ  
1.3 แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนา ทองคำ หมู่ 11 จากบ้านนา นายณัฐพร ทับทิมใส ไปบ้านนางโสภา เลิศชนบท ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 204 เมตร	วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทองคำ หมู่ 11 จากบ้านนายณัฐพร ทับทิมใส ไปบ้านนางโสภา เลิศชนบท ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 204 เมตร	30,300	28,900	1,400	8-9 ก.ย.68	√	-	-	กองช่าง
2	วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทองคำ หมู่ 11 จากบ้านนางสำ ชิมศรี ไปลำห้วยหลัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 475 เมตร	วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทองคำ หมู่ 11 จากบ้านนางสำ ชิมศรี ไปลำห้วยหลัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการวางท่อประปาขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 475 เมตร	90,600	66,100	24,500	8-9 ก.ย.68	√	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ  
1.3 แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
3	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนอง ตะไก่น้อย หมู่ 7	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองตะไก่ น้อย หมู่ 7 ตำบลหนอง ไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี โดยทำการปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ แปลนและประมาณการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองไผ่	290,000	289,600	400	25-29 ก.ย.68	√	-	-	กองช่าง
4	ปรับปรุงระบบน้ำประปา และวางท่อภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองตะไก่เหนือ หมู่ 5	ปรับปรุงระบบน้ำประปาและ วางท่อภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก่เหนือ หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการติดตั้งถังเคมีร์ส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แร่งม่า จำนวน 2 ตัว และวางท่อ ประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 569 เมตร	143,400	134,000	9,400	25-29 ก.ย.68	√	-	-	กองช่าง
<b>รวม 4 โครงการ</b>			<b>554,300</b>	<b>518,600</b>	<b>35,700</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองไผ่	จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองไผ่	60,000	0	60,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนา พันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	20,000 (โอนสด 10,000)	0	10,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
<b>รวม 2 โครงการ</b>			<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการบำบัดทุกข์บำรุง สุข	แก้ไขปัญหาความยากจนและ พัฒนาความเป็นอยู่ของ ประชาชน	5,000	0	5,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
	<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน โครงการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	7,000	7,000	0	13 ธ.ค.67	√	-	-	สำนักปลัด
	<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระราชบัญญัติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	60,000 (โอนลด 15,000)	42,450	2,550	26 มี.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรมหาวชิรา ลงกรณวรราชภักดี สิริกิต การิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี	ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็ก	80,000 (โอนลด 80,000)	0	0	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
3	โครงการส่งเสริมการบริโภค สารอาหารโอเมก้าของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรมหาวชิรา ลงกรณวรราชภักดี ศิริกิติ์กรนิธิ์รพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	ให้ความรู้เรื่องการบริโภค อาหารที่มีสารโอเมก้า คุณประโยชน์และโทษของ การขาดสารโอเมก้า	80,000	71,025	8,975	10 ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์	อบรมให้ความรู้สม./แกนนำ สุขภาพด้านการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย	80,000 (โอนลด 62,200)	14,550	3,250	12 ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
	<b>รวม 4 โครงการ</b>		<b>142,800</b>	<b>128,025</b>	<b>14,775</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตาบอดหนองไม่	ช่วยเหลือประชาชน ด้านสา ธารณภัย ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรผู้มี รายได้น้อย และการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	50,000 (โอนลด 30,000)	0	20,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุให้สามารถจัดการ เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ลดการเป็นภาระ ส่งเสริมด้าน สุขภาพร่างกายและจิตใจ การ ประกอบอาชีพ และให้ผู้สูงอายุ ได้รวมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็น ประโยชน์แก่สังคม	60,000	30,852	29,148	9 ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
	<b>รวม 2 โครงการ</b>		<b>80,000</b>	<b>30,852</b>	<b>49,148</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและคุณภาพชีวิต  
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว ตำบลหนองไผ่	จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุและ สถาบันครอบครัวตำบลหนองไผ่	100,000 (โอนลด 100,000)	0	0	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลหนองไผ่	อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลหนองไผ่	20,000	0	20,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
3	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน	ส่งเสริมด้านการตลาดพัฒนา เครือข่ายการผลิตแก่กลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในตำบล หนองไผ่	20,000 (โอนลด 20,000)	0	0	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มอาชีพตำบล หนองไผ่	ส่งเสริมด้านการตลาดแก่กลุ่ม อาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ในตำบลหนองไผ่	30,000	0	30,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
	<b>รวม 4 โครงการ</b>		<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
3.6 แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลหนองไผ่ ไฟทองเกมส์ ตำบลหนอง ไผ่	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบล หนองไผ่ จำนวน 12 หมู่บ้าน	230,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	249,983	17	20-21 ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเยาวชนและ ประชาชนทั่วไปตำบลยา เสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชนและประชาชนทั่วไปตำบล ยาเสพติด ในตำบลหนองไผ่	10,000	0	10,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ ทุกหมู่บ้าน	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน ในตำบลหนองไผ่ 12 หมู่บ้าน	90,000	89,920	80	20-21 ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
	<b>รวม 3 โครงการ</b>		<b>350,000</b>	<b>339,903</b>	<b>10,097</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา อุดมรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเทศบาล ตำบลหนองไผ่	จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเทศบาลตำบล หนองไผ่	20,000 (โอนลด 10,000)	0	10,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู, ผ.ศร., ผู้ดูแลเด็ก	เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	15,000	0	15,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมเพิ่ม ทักษะและพัฒนาการเด็ก ตำบลหนองไผ่	เพื่อส่งเสริมเพิ่มทักษะและ พัฒนาการให้กับเด็กตำบล หนองไผ่	30,000	30,000	0	11 ม.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	30,870	20,580	10,290	ส.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	20,475	13,650	6,825	ส.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน	สนับสนุนค่าจัดการเรียน การ สอนให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	232,696	193,256	39,440	ส.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
7	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ เรียน	สนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้เด็ก เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	12,600	8,400	4,200	ส.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์ การเรียน	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	18,270	12,180	6,090	ส.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด
9	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันให้เด็ก เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดทั้ง 5 แห่ง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์	1,040,760 (โอนลด 100,000)	864,180	76,580	ต.ค.67- ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
10	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ จ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กอนุบาล และเด็ก นักเรียนประถมศึกษาในเขต เทศบาลตำบลหนองไผ่	2,268,000 (โอนลด 265,058)	1,971,000	31,942	ต.ค.67- ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินงาน	
11	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ เด็กปฐมวัย เด็กเล็กอนุบาล และเด็กนักเรียนประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบล หนองไผ่	1,050,500	960,035.52	90,464.48	ต.ค.67- ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
12	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง เคลื่อนที่	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ประกอบด้วยลำโพง ไมค์ จำนวน 1 ชุด	25,000	0	25,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
13	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร แบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	6,600	6,600	0	ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
	<b>รวม 13 โครงการ</b>		<b>4,395,713</b>	<b>4,079,881.52</b>	<b>315,831.48</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา อุตสาหกรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการบวชชีพราหมณ์ ตำบลหนองไผ่	ดำเนินการจัดโครงการ บวชชีพราหมณ์ตำบลหนองไผ่	5,000	0	5,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
2	โครงการทอดเทียน เข้าพรรษา	ดำเนินการจัดโครงการ ทอดเทียนเข้าพรรษา ตำบลหนองไผ่	40,000	40,000	0	16 ส.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการประเพณีบุญบั้ง ไฟตำบลหนองไผ่	ดำเนินการจัดโครงการประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลหนองไผ่	200,000 (โอนลด 162,000)	0	0	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
<b>รวม 3 โครงการ</b>			<b>83,000</b>	<b>40,000</b>	<b>5,000</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการรณรงค์การคัด แยกขยะของครัวเรือน	รณรงค์การคัดแยกขยะ	40,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	50,000	0	31 ก.ค.68	√	-	-	สำนักกบัตติ
	<b>รวม 1 โครงการ</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามนโยบายของจังหวัดและ อำเภอ	10,000	9,790	210	6 ส.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ	ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ตามนโยบายของจังหวัดและ อำเภอ	10,000	0	10,000	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
3	ปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้น บ้านหนองตะโกใต้ หมู่ 12 บริเวณ นายโสม เวียงนันท ลำห้วยแสง	ปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้น บ้านหนองตะโก ใต้ หมู่ 12 บริเวณนาย โสม เวียงนันท ตำบลหนอง ไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี ตามแบบแปลนและ ประมาณการกองช่างเทศบาล ตำบลหนองไผ่	200,000	197,000	3,000	6 พ.ค.68	√	-	-	กองช่าง
<b>รวม 3 โครงการ</b>			<b>220,000</b>	<b>206,790</b>	<b>13,210</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล  
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ ประกอบด้วย กิจกรรมวันปิยมหาราช กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมงานรัฐพิธี อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีเทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000 (โอนลด 30,000)	0	0	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาทัศนคติคุณธรรม/จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองไผ่ และประชาชนทั่วไป	ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทัศนคติคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองไผ่ และประชาชนทั่วไป	20,000 (โอนเพิ่ม 15,000)	32,950	2,050	26-27 ส.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลหนองไผ่	จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองไผ่	100,000 (โอนเพิ่ม 122,000)	211,775	10,225	30-31 ม.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการเทศบาลสัญจร	-การสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบ กำหนดกิจกรรม -การประชุมหารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง -การออกแบบกิจกรรม/แผนการ ดำเนินการ/จัดทำโครงการ -การเสนอโครงการ/อนุมัติ -จัดกิจกรรมสัญจรเวทีประชาคม หมู่บ้าน -การดำเนินกิจกรรมตาม แผนการดำเนินการ	25,000	25,000	0	13-20 ม.ค.68	√	-	-	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
5	โครงการจัดทำการนำ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ใน การจัดทำแผนที่ภาคี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาคี และทะเบียนทรัพย์สินและ จัดเก็บรายได้	150,000 (โอนลด 150,000)	0	0	ก.ย.68	-	-	√	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมความรู้ แก่ประชาชน พรบ.ภาษี ที่ดินฯ	ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ แก่ประชาชน พรบ.ภาษีที่ดิน ฯ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	30,000	29,050	950	6 มิ.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
	<b>รวม 6 โครงการ</b>		<b>312,000</b>	<b>298,775</b>	<b>13,225</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล  
6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการทำความสะอาด ถนนในหมู่บ้านเขต เทศบาลตำบลหนองไผ่	ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนตำบล หนองไผ่ เพื่อรักษาความสะอาด เรียบร้อยในชุมชน	20,000	11,900	100	ต.ค.67- ก.ย.68	√	-	-	สำนักปลัด
<b>รวม 1 โครงการ</b>			<b>20,000</b>	<b>11,900</b>	<b>100</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักการมาภิบาล

6.3 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายแบบอัดท้าย	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูงไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	2,500,000	0	2,500,000	ก.ย.68	-	√	-	สำนักปลัด
	รวม 1 โครงการ		2,500,000	0	2,500,000					

หมายเหตุ : 1. เป็นผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 2. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

➤	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน 62 โครงการ
➤	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 69.35	จำนวน 43 โครงการ
➤	อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 1.61	จำนวน 1 โครงการ
➤	ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 29.03	จำนวน 18 โครงการ

### ปัญหา อุปสรรค

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณจำกัด เทศบาลตำบลหนองไผ่จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

### ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง งานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

