



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลหนองไผ่

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางไกรทอง ไปทิศตะวันออก	146,300	146,300	0	19-23 ธ.ค.67	√			กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางกฤษณา เชื่อมลาไปบ้านนางสำราญ หมวดไธสงค์ บ้านหนองตะเ่ หมู่ที่ 4	316,200	312,200	4,000	19-23 ธ.ค.67	√			กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางวิมล บุญทวี ไปบ้านนางโสภณ เลิศชนบท บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11	117,600	111,900	5,700	11-12 ก.ย.68	√			กองช่าง
4	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนาเจริญ	289,300	289,000	300	13 พ.ค.68	√			กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
5	โครงการต่อเติมอาคารเพื่อจัดทำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service : OSS)	490,000 (โอนลด 248,500)	241,000	500	28 พ.ค.68-4 มิ.ย.68	√			กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6	ก่อสร้างมาปิดคลองระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 3	196,000	194,000	2,000	10-14 ก.พ.68	√			กองช่าง
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตู้วู จากบ้านนางมวน ซาลมา ไปบ้านนางมะลิ ชาวบ้านโนน	289,000	275,000	14,000	5-10 มี.ค.68	√			กองช่าง
8	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตู้วู บ้านทอนกลาง หมู่ 9 จากบ้านนางนาง คำบุญ ไปบ้านนายสุนทร แสนมา	289,000	259,000	30,000	14-19 ส.ค.68	√			กองช่าง
9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูปตู้วู บ้านหนองหิน หมู่ ๘ จากท้ายน้อยไปบ้านนายสว่าง ชุนเกาะ	290,000	285,000	5,000	24-27 ก.พ.68	√			กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
10	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำเร็จรูป รูปตัวยู จากบ้านนายบัวทอง ไปหน้าบ้านนางบุญมา เวียงสิมมา	132,000	125,000	7,000	5-10 มี.ค.68	√			กองช่าง
11	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านแมนนธ์ หมู่ 2 จากหลังสามแยกบ้านนางสาทศรี ไปโรงเรียนบ้านแมนนธ์	280,000	273,500	6,500	5-8 ก.ย.68	√			กองช่าง
12	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านหนองไผ่ หมู่ 1 จากบ้านนางวิจิตร นามมา ไปหอพักนายสมยศ พันหลวง	290,000	287,800	2,200	3-6 มี.ค.68	√			กองช่าง
	รวม 12 โครงการ	2,876,900	2,799,700	77,200					

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณสุขอื่นๆ

1.2 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไกรใต้ หมู่ 12 จากบ้านนางสมพิศ พิมานคำ ไปบ้านนายสุนทร, ขอยบ้านนายสมคิด ไปบ้านนายอุดมโชค, ถนนหลังโรงเรียนบ้านหนองตะไกร ไปสามแยกทางรถไฟ	90,300	90,222.03	77.97	ส.ค.68-ก.ย.68	√			กองช่าง
รวม 1 โครงการ		90,300	90,222.03	77.97					

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอื่นๆ
1.3 แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	วางท่อระบบประปาหมู่บ้านบ้านนาทองคำ หมู่ 11 จากบ้านนายณัฐพร ทับทิมใส ไปบ้านนางโสภาคีศุขนบท	30,300	28,900	1,400	8-9 ก.ย.68	√			กองช่าง
2	วางท่อระบบประปาหมู่บ้านบ้านนาทองคำ หมู่ 11 จากบ้านนางสำ ชิมศรี ไปลำห้วยหลักนาง	90,600	66,100	24,500	8-9 ก.ย.68	√			กองช่าง
3	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ 7	290,000	289,600	400	25-29 ก.ย.68	√			กองช่าง
4	ปรับปรุงระบบน้ำประปาและวางท่อภายในหมู่บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ 5	143,400	134,000	9,400	25-29 ก.ย.68	√			กองช่าง
รวม 4 โครงการ		554,300	518,600	35,700					

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองไผ่	60,000	0	60,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000 (โอนลด 10,000)	0	10,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ	70,000	0	70,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข	5,000	0	5,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
	รวม 1 โครงการ	5,000	0	5,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	7,000	7,000	0	13 ธ.ค.67	√			สำนักปลัด
	รวม 1 โครงการ	7,000	7,000	0					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 (โอนลด 15,000)	42,450	2,550	26 มี.ย.68	√			สำนักปลัด
2	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรมหาวิราลง กรมวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิย ชาติ สยามบรมราชกุมารี	80,000 (โอนลด 80,000)	0	0	ก.ย.68			√	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
3	โครงการส่งเสริมการบริโภคสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธรมหาชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิพย์พัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	80,000	71,025	8,975	10 ก.ย.68	√			สำนักปลัด
4	โครงการอบรมหมูป่าในพระราชประสงค์	80,000 (โอนลด 62,200)	14,550	3,250	12 ก.ย.68	√			สำนักปลัด
	รวม 4 โครงการ	142,800	128,025	14,775					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ตำบลหนองไผ่	50,000 (โอนลด 30,000)	0	20,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	60,000	30,852	29,148	9 ก.ย.68	√			สำนักปลัด
	รวม 2 โครงการ	80,000	30,852	49,148					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและ สถาบันครอบครัวตำบลหนองไผ่	100,000 (โอนลด 100,000)	0	0	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล หนองไผ่	20,000	0	20,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน	20,000 (โอนลด 20,000)	0	0	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม อาชีพตำบลหนองไผ่	30,000	0	30,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
	รวม 4 โครงการ	50,000	0	50,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองไผ่ ใต้ของเกมส์ ตำบลหนองไผ่	230,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	249,983	17	20-21 ก.ย.68	√			สำนักปลัด
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชนและประชาชนทั่วไปตำบล ยาเสพติด	10,000	0	10,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
3	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับทุก หมู่บ้าน	90,000	89,920	80	20-21 ก.ย.68	√			สำนักปลัด
	รวม 3 โครงการ	350,000	339,903	10,097					

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินงาน	
1	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่	20,000 (โอนลด 10,000)	0	10,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศึกยภาพ ครู,ผช. ครู, ผู้ดูแลเด็ก	15,000	0	15,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะและพัฒนาการเด็กตำบลหนองไผ่	30,000	30,000	0	11 ม.ค.68		√		สำนักปลัด
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30,870	20,580	10,290	ส.ค.68		√		สำนักปลัด
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	20,475	13,650	6,825	ส.ค.68		√		สำนักปลัด
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน	232,696	193,256	39,440	ส.ค.68		√		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา ค่าหนังสือเรียน	12,600	8,400	4,200	ส.ค.68	√			สำนักปลัด
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,270	12,180	6,090	ส.ค.68	√			สำนักปลัด
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 5 แห่ง	1,040,760 (โอนสด 100,000)	864,180	76,580	ต.ค.67-ก.ย.68	√			สำนักปลัด
10	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2,268,000 (โอนสด 265,058)	1,971,000	31,942	ต.ค.67-ก.ย.68	√			สำนักปลัด
11	ค่าอาหารเสริม(นม)	1,050,500	960,035.52	90,464.48	ต.ค.67-ก.ย.68	√			สำนักปลัด
12	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	25,000	0	25,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
13	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	6,600	6,600	0	ก.ย.68	√			สำนักปลัด
	รวม 13 โครงการ	4,395,713	4,079,881.52	315,831.48					

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการบวชชีพราหมณ์ตำบลหนองไผ่	5,000	0	5,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
2	โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา	40,000	40,000	0	16 ส.ค.68	√			สำนักปลัด
3	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองไผ่	200,000 (โอนลด 162,000)	0	0	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
รวม 3 โครงการ		83,000	40,000	5,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ของครัวเรือน	40,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	50,000	0	31 ก.ค.68	√			สำนักปลัด
	รวม 1 โครงการ	50,000	50,000	0					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	10,000	9,790	210	6 ส.ค.68	√			สำนักปลัด
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	10,000	0	10,000	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
3	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำต้น บ้านหนองตะโกใต้ หมู่ 12 บริเวณถนนนายโสม เวียงนนท์ ลำห้วยแสง	200,000	197,000	3,000	6 พ.ค.68	√			กองช่าง
	รวม 3 โครงการ	220,000	206,790	13,210					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	30,000 (โอนลด 30,000)	0	0	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาทัศนคติคุณธรรม/จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองไผ่ และประชาชนทั่วไป	20,000 (โอนเพิ่ม 15,000)	32,950	2,050	26-27 ส.ค.68	√			สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองไผ่	100,000 (โอนเพิ่ม 122,000)	211,775	10,225	30-31 ม.ค.68	√			สำนักปลัด
4	โครงการเทศบาลสีเขียว	25,000	25,000	0	13-20 ม.ค.68	√			สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
5	โครงการจัดทำการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	150,000 (โอนลด 150,000)	0	0	ก.ย.68			√	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน พรบ.ภาษีที่ดินฯ	30,000	29,050	950	6 มิ.ย.68	√			สำนักปลัด
	รวม 6 โครงการ	312,000	298,775	13,225					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการทำความสะอาดถนนใน หมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลหนอง ไผ่	20,000	11,900	100	ต.ค.67- ก.ย.68	√			สำนักปลัด
	รวม 6 โครงการ	20,000	11,900	100					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
6.3 แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัตโนมัติ	2,500,000	0	2,500,000	ก.ย.68		√		สำนักปลัด
	รวม 1 โครงการ	2,500,000	0	2,500,000					

หมายเหตุ : 1. เป็นผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

➤	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน 62 โครงการ
➤	ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 69.35	จำนวน 43 โครงการ
➤	อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 1.61	จำนวน 1 โครงการ
➤	ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 29.03	จำนวน 18 โครงการ

ปัญหา อุปสรรค

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณจำกัด เทศบาลตำบลหนองไผ่จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดช่วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง งานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

